

INFORME SIAVAMEN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2025



Bienvenido Panel de control

Ejercicio y Destino

Ejercicio del gasto

%
del recurso pagado

Ver más

Destino del Gasto

%
de proyectos validados

Ver más

Resultados

Indicadores

%
con avance en el logro de metas

Ver más

Evaluaciones

%
El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único

Ver más

Destino del gasto

Captura



- Registro Nuevo Individual
- Registro Nuevo Masivo
- Registros de Avances Individual
- Registros de Avances Masivos
- Registro Incompleto
- Registro de Contratos
- Actualización de Estatus

Revisión



Observaciones



Ver Observaciones

Reporte



Reporte Proyectos

Observaciones: revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$1,865,167.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FMS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 004 FMS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FMS municipal	\$1,865,167.00	\$1,865,167.00	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Período	Recaudado	Comprometido	Devenido	Ejercicio	Pagado	Avance	Acción
2025 / OCT-DIC	\$1,865,167.00	\$1,865,167.00	\$1,865,097.13	\$1,865,097.13	\$1,865,097.13	100.00%	Editar
2025 / JUL-SEP	\$1,678,650.30	\$1,678,650.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **100.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros lineales	566	566

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **100.00%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2025 OCT-DIC	566	100%	Editar
2025 JUL-SEP	0	0.00%	✓ Confirmado

[Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Guardar y Continuar →](#)

Registros de Avances Individuales

Entidad Federativa
Municipio
Tipo de recurso
Ciclo de recurso
Ramo
Programa Presupuestario

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 proyectos

Buscar:

Categoría	Folio	Nombre	Tipo	Clasificación	Institución Ejecutora	Acción
Proyecto de inversión	MEX250202529073	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA AL PINTEÓN, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 321894 Ver registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	Registrar Avance
Proyecto de inversión	MEX2503025272093	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD CARLOS HANK GONZÁLEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 62986 Ver registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atizapán	Registrar Avance
Proyecto de inversión	MEX250202529074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALZADA AL PINTEÓN, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 321436 Ver registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	Registrar Avance
Proyecto de inversión	MEX2503025272094	CONSTRUCCIÓN DE ALLUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA LIBERTAD, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 57657 Ver registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	Registrar Avance
Proyecto de inversión	MEX2503025272092	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCIÓN, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPÁN - 68129 Ver registro de avances	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atizapán	Registrar Avance

Se han encontrado: 6 proyectos.

Anterior 1 2 Siguiente

EJERCICIO DEL GASTO



Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

oscaroolivarezv

Bienvenido Panel de control

Inicio

Ejercicio y Destino

Ejercicio del gasto

%
del recurso pagado

Ver más

Destino del Gasto

%
de proyectos validados

Ver más

Resultados

Indicadores

%
con avance en el logro de metas

Ver más

Evaluaciones

%
El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único

Ver más

Ejercicio del gasto

Captura



Carga Ejercicio del Gasto
Carga Individual

Revisión



Observaciones



Ver Observaciones

Reporte



Análisis de Avance
Reporte del Ejercicio
Extracción de Información

Avance

Ciclo de recursos: Seleccione...
Ramo: Seleccione...
Rendimientos:

Institución ejecutora: Seleccione...
Convenio específico:

Partida genérica: 113 - Sueldos base al personal permanente

Contratos:

Proyectos:

Observaciones:

Aprobado: \$2,501,348.32

Modificado: \$2,501,348.32

Recaudado (Ministrado): \$2,501,348.32

Comprometido: \$2,501,348.32

Devengado: \$2,501,348.32

Ejercido: \$2,501,348.32

Pagado: 2501348.32

Cerrar Agregar

ELIMINAR	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	CICLO RECURSO	RENDIMIENTOS	REINTEGROS	OBSERVACIONES
<input type="button" value="Eliminar"/>	México	Atlixpán	2025	11,218.13	\$0.00	

Partida genérica

Registrar avance

ELIMINAR	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	MODIFICADO
No se encontraron registros.				

CONTRATOS PROYECTOS OBSERVACIONES

Enviar

INDICADORES

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

oscarolivarez

Bienvenido

Panel de control

Inicio

Ejercicio y Destino

Ejercicio del gasto

%

del recurso pagado

Ver más

Destino del Gasto

%

de proyectos validados

Ver más

Resultados

Indicadores

%

con avance en el logro de metas

Ver más

Evaluaciones

%

El reporte de este módulo se deberá realizar en el Sistema de Formato Único

Ver más

Indicadores

Captura

↑

Avance de Indicadores

Revisión

↑

Observaciones

↑

Ver Observaciones

Reporte

↑

Reporte de Indicadores

Extracción de Información

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

Hacienda

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2025 - F

oscarolivarez

Registro de Avances

Inicio

Avances Indicadores

Registrar Avance

Numerador

Denominador

Avance

6079342

12877204

47.21011

Justificación

Seleccione una Justificación

Descripción

[Opcional]

Cerrar

Guardar cambios

Linea Base

= Actualizar (Revisión)

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE									
CUARTO TRIMESTRE					24.38289	2575441			10562462

Inicio

Cancelar

Solicitar Validación

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

Registro de Avances Indicadores

Inicio - Registro de Avances

Consulta de Registros

Nivel Indicadores a reportar en el periodo

Unidad de Medida

Frecuencia de Medición

Consultar

Limpiar

Ir al Inicio

Descargar consulta

Mostrar 5 Indicadores

Id	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Entidad	Municipio	Tipo	Sentido	Avance	Acción
200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	México	Atzacán	Estratégico	Ascendente	N/D	Registrar avance
187400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	México	Atzacán	Estratégico	Ascendente	N/D	Registrar avance
196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	México	Atzacán	Gestión	Ascendente	N/D	Registrar avance
196976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	México	Atzacán	Estratégico	Ascendente	N/D	Registrar avance
197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	México	Atzacán	Estratégico	Ascendente	N/D	Registrar avance

Mostrando 1 al 5 de 13 Indicadores



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPAN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Diciembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
				Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fls.	Fin.
76809/0001	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPILOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	1,630,151.25	1,630,151.25	0.00	1,630,151.25	1,630,151.25	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76809/0002	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPILOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	871,197.07	871,197.07	0.00	871,197.07	871,197.07	0.00	80 ELEMENTO	10.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76812/0003	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPILOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	334,371.29	334,371.29	0.00	334,371.29	334,371.29	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76813/0004	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPILOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	199,164.54	199,164.54	0.00	199,164.54	199,164.54	0.00	80 ELEMENTO	10.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76814/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPILOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	471,383.78	471,383.78	0.00	471,383.78	471,383.78	0.00	81 PAGO	18.00		4 MUNICIPIO	1	18	100	100.00
76817/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPILOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	221,794.26	221,794.26	0.00	221,794.26	221,794.26	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPIO	1	10	100	100.00
76819/0007	09 GOB	SF SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPILOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	742,604.71	742,604.71	0.00	742,604.71	742,604.71	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Diciembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprb Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76820/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	254,109.58	254,109.58	0.00	254,109.58	254,109.58	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76822/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	354,034.39	354,034.39	0.00	354,034.39	354,034.39	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	10	100	100.00
76804/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	279,732.43	279,732.43	0.00	279,732.43	279,732.43	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76905/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	187,864.32	187,864.32	0.00	187,864.32	187,864.32	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76907/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	0 MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE ECOLOGIA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	304,723.25	304,723.25	0.00	304,723.25	304,723.25	0.00	34 VEHICULO	6.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76908/0014	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	749,338.00	749,338.00	0.00	749,338.00	749,338.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00
76912/0015	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	1 EQUIPAMIENTO	164 CONTENEDORES DE BASURA	PAGO SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	2,955,483.95	2,955,483.95	0.00	2,955,483.95	2,955,483.95	0.00	03 METRO CUBICO	6,400.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Diciembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
76916/0016	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE BIENES Y ENSERES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	238,500.00	238,500.00	0.00	238,500.00	238,500.00	0.00	17 PIEZA	27.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00		
77086/0017	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	646,900.00	646,900.00	0.00	646,900.00	646,900.00	0.00	17 PIEZA	29.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00		
77089/0018	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y BIENES DE OFICINA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	17 PIEZA	7.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00		
77090/0019	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	456,652.13	456,652.13	0.00	456,652.13	456,652.13	0.00	17 PIEZA	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00		
77092/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	921,389.00	921,389.00	0.00	921,389.00	921,389.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00		
82527/0022	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO / SANTA CRUZ ATIZAPAN	ADMINISTRACION	2025-11-20	2025-12-31	168,130.18	168,130.18	0.00	168,130.18	168,130.18	0.00	81 PAGO	145.00		4 MUNICIPIO	1	145	100	100.00		
82809/0023	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	164 CONTENEDORES DE BASURA	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDOR DE BASURA PARA VEHICULO DE RESIDUOS SOLIDOS / SANTA CRUZ ATIZAPAN	ADMINISTRACION	2025-12-11	2025-12-31	577,680.00	577,680.00	0.00	577,680.00	577,680.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21									TOTAL	12,877,204.13	12,877,204.13	0.00	12,877,204.13	12,877,204.13	0.00							2100		

Complementarios: 0 Directa: 0

C. EMILIO SALA PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NADIA RIVERA ROBLES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

C. KATYA SORIANO FERRER
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250469



GOBIERNO MUNICIPAL
Órgano Interno de Control Municipal
ATIZAPÁN
2025 ♦ 2027



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
El poder de servir


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Diciembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,344,288.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
78437/0001/32436	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALZADA AL PANTEON, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / TEPIOLOLOCO, EL	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	2,331,403.00	2,331,403.00	0.00	2,331,402.46	2,331,402.46	0.00	02 METRO CUADRO	4,573.50		2 COLONIA	1	81	100	100.00	
78645/0002/57857	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	323 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LIBERTAD, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	2,345,702.00	2,345,702.00	0.00	2,345,626.35	2,345,626.35	0.00	17 PIEZA	112.00		4 MUNICIPIO	1	243	100	100.00	
78645/0003/31894	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA AL PANTEON, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN / TEPIOLOLOCO, EL	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	1,836,314.00	1,836,314.00	0.00	1,836,309.77	1,836,309.77	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		2 COLONIA	1	81	100	100.00	
82550/0004/68129	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-09-20	2025-11-20	1,865,167.00	1,865,167.00	0.00	1,865,097.13	1,865,097.13	0.00	01 METRO LINEAL	566.00		4 MUNICIPIO	1	100	100	100.00	
83197/0005/134511	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE JORGE JIMENEZ CANTU, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-12-12	2025-12-29	1,965,702.00	1,965,702.00	0.00	1,965,558.14	1,965,558.14	0.00	02 METRO CUADRO	2,285.66		4 MUNICIPIO	1	170	100	99.99	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5									TOTAL	10,344,288.00	10,344,288.00	0.00	10,243,993.85	10,243,993.85	0.00							500	

Complementarios: 3 Directa: 2

C. EMILIO SALA PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NADIA RIVERA ROBLES
TITULAR DE LA UNIDAD
DE TESORERIA Y
ADMINISTRACIÓN



C. ELISEO OROZCO
BRISEÑO
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO



C. KATYA SORIANO
FERREYRA
CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 30 de Noviembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76809/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJSAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	1,630,151.25	1,630,151.25	0.00	1,466,987.17	1,466,987.17	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	90	89.95
76809/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJSAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	871,197.07	871,197.07	0.00	795,801.77	795,801.77	0.00	80 ELEMENTO	10.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	91	91.30
76812/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJSAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	334,371.29	334,371.29	0.00	900.00	900.00	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	1	0.26
76813/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJSAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	199,164.54	199,164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	10.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00
76814/0005	08 ADM	SF SANAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJSAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	471,383.78	471,383.78	0.00	428,071.58	428,071.58	0.00	81 PAGO	18.00		4 MUNICIPIO	1	18	90	90.76
76817/0006	08 ADM	SF SANAMIENTO O FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJSAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	221,794.26	221,794.26	0.00	202,760.06	202,760.06	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPIO	1	10	91	91.39
76819/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	128 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJSAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	742,604.71	742,604.71	0.00	586,604.71	586,604.71	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	79	78.96



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 30 de Noviembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
76820/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	254,109.58	254,109.58	0.00	230,109.58	230,109.58	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	90	90.52		
76822/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	354,034.39	354,034.39	0.00	354,034.39	354,034.39	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	10	100	100.00		
76904/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	279,732.43	279,732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
76905/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	187,864.32	187,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
76907/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE ECOLOGIA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	304,723.25	304,723.25	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	6.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
76908/0014	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	749,338.00	749,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
76912/0015	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	164 CONTENEDORES DE BASURA	PAGO SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOLCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	2,955,483.95	2,955,483.95	0.00	2,071,412.91	2,071,412.91	0.00	03 METRO CUBICO	6,400.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	70	70.04		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 30 de Noviembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.			Fec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios		Avances	
Cóntrol	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
76916/0016	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE BIENES Y ENSERES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	238,500.00	238,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
77086/0017	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	646,900.00	646,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	29.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
77089/0018	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y BIENES DE OFICINA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
77090/0019	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	I EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	456,652.13	456,652.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
77092/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAISAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	921,389.00	921,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
82627/0022	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	PAGO DE APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO / SANTA CRUZ ATIZAPAN	ADMINISTRACION	2025-11-20	2025-12-31	168,130.18	168,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	145.00		4 MUNICIPIO	1	145	0	0.00		
82809/0023	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	I EQUIPAMIENTO	164 CONTENEDORES DE BASURA	PAGO DE ADQUISICION DE CONTENEDOR DE BASURA PARA VEHICULO DE RESIDUOS SOLIDOS / SANTA CRUZ ATIZAPAN	ADMINISTRACION	2025-12-11	2025-12-31	577,680.00	577,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 21									TOTAL	12,877,204.13	12,877,204.13	0.00	6,136,682.17	6,136,682.17	0.00								702	

Complementarios: 0 Directa: 0

C. EMILIO SÁLA PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NADIA RIVERA ROBLES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

C. KATYA SORIANO PERREYRA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

SECRETARÍA DE FINANZAS
COLORÍN FLOT. COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250462
TEL: (01722) 6250462

Órgano Interno de Control Municipal

ATIZAPÁN

2025 - 2027

GOBIERNO MUNICIPAL
Procuraduría Municipal
ATIZAPÁN
2025 - 2027



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 30 de Noviembre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,344,288.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medidas	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
78437/000132436	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALZADA AL PANTEON, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / TEPIOLOLCO, EL	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	2,331,403.00	2,331,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRAO	4,573.50		2 COLONIA	1	81	0	0.00	
78645/000257657	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	323 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LIBERTAD, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	2,345,702.00	2,345,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	112.00		4 MUNICIPIO	1	243	0	0.00	
78645/000331894	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (FIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA AL PANTEON, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN / TEPIOLOLCO, EL	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	1,836,314.00	1,836,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		2 COLONIA	1	81	0	0.00	
82550/000468129	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-09-20	2025-11-20	1,865,167.00	1,865,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	566.00		4 MUNICIPIO	1	100	0	0.00	
82552/000562986	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD CARLOS HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-09-02	2025-11-30	1,965,702.00	1,965,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	135	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 5									TOTAL	10,344,288.00	10,344,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0	0



Complementarios: 2 Directa: 3

C. EMILIO SALA PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NADIA RIVERA ROBLES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRACION

C. ELISEO OROZCO BRISEÑO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO

C. KATYA SORIANO FERREYRA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Octubre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
76806/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA SAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	2,619,176.00	2,619,176.00	0.00	1,312,770.09	1,312,770.09	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	50	50.11	
76809/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	NOMINAS DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA SAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	1,114,402.00	1,114,402.00	0.00	720,406.47	720,406.47	0.00	80 ELEMENTO	10.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	64	64.66	
76812/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA SAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	545,902.00	545,902.00	0.00	900.00	900.00	0.00	80 ELEMENTO	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	1	0.16	
76813/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA SAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	282,680.00	282,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	10.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00	
76814/0005	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA SAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	661,283.00	661,283.00	0.00	384,937.98	384,937.98	0.00	81 PAGO	18.00		4 MUNICIPIO	1	18	58	58.20	
76817/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	131 ISSEMYM	APORTACIONES A ISSEMYM DEL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA SAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	281,372.00	281,372.00	0.00	183,725.86	183,725.86	0.00	81 PAGO	10.00		4 MUNICIPIO	1	10	65	65.26	
76819/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA SAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	840,000.00	840,000.00	0.00	508,482.41	508,482.41	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	60	60.54	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Octubre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
76820/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA(SAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	360,000.00	360,000.00	0.00	218,782.42	218,782.42	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	60	60.78
76821/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA(SAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00
76822/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	PAGO POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA(SAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	50,000.00	50,000.00	0.00	35,235.00	35,235.00	0.00	50 EQUIPO	10.00		4 MUNICIPIO	1	10	70	70.47
76804/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA(SAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-15	2025-12-31	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	12.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00
76805/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA(SAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	3.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00
76807/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEL AREA DE ECOLOGIA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA(SAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	6.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00
76808/0014	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADELIDO EJERCICIOS ANTERIORES	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LA(SAN JOSE TEPOTZOCCO (TEPOTZOCCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN (TEPIOLLOCO, EL) TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	396,948.00	396,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Octubre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,877,204.13 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales		Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fin.	Fin.	
76912/0015	14 ECO	PE PROTECCION ECOLOGICA	1 EQUIPAMIENTO	164 CONTENEDORES DE BASURA	PAGO SERVICIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-14	2025-12-31	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	6,400.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	100	100.00	
76916/0016	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	1 EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE BIENES Y ENSERES PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	182,437.13	182,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	27.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00	
77086/0017	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	1 EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	699,615.00	699,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	29.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00	
77089/0018	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	1 EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRICOS Y BIENES DE OFICINA / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00	
77090/0019	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	1 EQUIPAMIENTO	038 EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	402,000.00	402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	18.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00	
77092/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	1 EQUIPAMIENTO	008 ADQUISICION DE VEHICULOS / SEGURIDAD PUBLICA	PAGO POR LA ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE / COLONIA LA REMOLACHA LIBERTAD, LAJAN JOSE TEPOTZOCO (TEPOTZOCO) SANTA CRUZ ATIZAPAN TEPIOLLOLCO, EL TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2025-03-17	2025-12-31	921,389.00	921,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	1.00		4 MUNICIPIO	1	12,984	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20									TOTAL	12,877,204.13	12,877,204.13	0.00	5,165,240.23	5,165,240.23	0.00								528

Complementarios: 0

Directa: 0

C. EMILIO SALA PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NADIA RIVERA ROBLES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TESORERIA Y ADMINISTRACIÓN

C. KATYA SORIANO FERREYRA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
Presidencia Municipal
ATIZAPÁN
2025 & 2027

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

COLORÍN #101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
TEL: (01722) 6250482
TEL: (01722) 6250489

GOBIERNO MUNICIPAL
Unidad de Tesorería
y Administración
ATIZAPÁN
2025 & 2027

GOBIERNO MUNICIPAL
Órgano Interno de
Control Municipal
ATIZAPÁN
2025 & 2027

Reporte Avance Municipal Pdf6 de Fecha: 26/11/2025 12:19:46 Pagina 3/3



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡el poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 012 ATIZAPÁN / FAISMUN
Año de Ejercicio 2025. Reporte al 31 de Octubre de 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,344,288.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
78437/000132435	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	350 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALZADA AL PANTEON, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / TEPIOLLOCO, EL	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	2,331,403.00	2,331,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4,573.50		2 COLONIA	1	81	0	0.00	
78645/000257657	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	323 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA LIBERTAD, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	2,345,702.00	2,345,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	112.00		4 MUNICIPIO	1	243	0	0.00	
78646/000331894	15 AYS	DR DRENAJE	A CONSTRUCCION DIRECTA	408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA AL PANTEON, LOCALIDAD SANTA CRUZ ATIZAPAN / TEPIOLLOCO, EL	CONTRATO	2025-08-11	2025-10-11	1,836,314.00	1,836,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		2 COLONIA	1	81	0	0.00	
82550/000468129	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-09-20	2025-11-20	1,865,167.00	1,865,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	566.00		4 MUNICIPIO	1	100	0	0.00	
82552/000562985	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	427 TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD CARLOS HANK GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ATIZAPAN / SANTA CRUZ ATIZAPAN	CONTRATO	2025-09-02	2025-11-30	1,965,702.00	1,965,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	1.00		4 MUNICIPIO	1	135	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: S									TOTAL	10,344,288.00	10,344,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0

Complementarios: 2 Directa: 3

C. EMILIO SALA PEREA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NADIA RIVERA ROBLES
TITULAR DE LA UNIDAD
DE TESORERIA Y
ADMINISTRACION

C. ELISEO OROZCO
BRISEÑO
DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y DESARROLLO

C. KATYA SORIANO
FERREYRA
CONTRALORA INTERNA
MUNICIPAL

